

**FISA**  
**PROIECTULUI MARA SAMTID -finantat prin PHARE 2003 de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei**  
**24 iulie 2008 -definitivarea receptiei la terminarea lucrarilor**

<b>Element</b>	<b>Detalii</b>
<b>Proiect nr</b>	RO 2003/005-551.05.03.04.02.04 -REABILITAREA SISTEMULUI DE APA POTABILA in orasele judetului Maramures : Baia Sprie, Borsa, Seini, Sighetu Marmatiei, Somcuta Mare, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Viseu de Sus
<b>Programul</b>	SAMTID faza a 2-a DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN ORASELE MICI SI MIJLOCII
<b>Surse de finantare</b>	<b>grant:</b> 49,97% din care PHARE 37,29% de la Uniunea europeana si Guvernul Romaniei 12,6 %; <b>Credit</b> Banca Europeana de Investitii 50,03%; <b>Contributie locala</b> din bugetul local 13,55% pentru acoperirea costurilor neeligibile
<b>Valoarea eligibila proiectului</b>	este 13,369 mil Euro ( exclusiv TVA).
<b>Durata de executie</b>	<b>540 zile termen contractual 20.09.07, termen extensie 01 iunie 2008</b> , conform Addendumului de finantare 1 si 2
<b>Autoritatea Contractanta</b>	Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor ( fost MIE)
<b>Autoritatea de Implementare</b>	Ministerul Internelor si Reformei Administrative - coordonator de proiect dl Iuliu Pacurariu
<b>Beneficiar</b>	Consiliile Locale ale municipiului Sighetu Marmatiei si ale oraselor Baia Sprie, Borsa, Seini, Somcuta Mare, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Viseu de Sus, prin Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Maramures
<b>Unitatea de implementare a Proiectului</b>	La ADIL Maramures formata din Unitatea de Implementare si Unitatea de Monitorizare Supervizare -1 director Daniela POPA /director ADIL Maramures , 1 traducator, 1 expert tehnic, 1 responsabil financiar , 8 experti locali de la fiecare oras cite unul, si un expert de la Vital SA
<b>CONSTRUCTOR</b>	Consortiul Alpine Mayrederer& Petrom Service Alpine, coordonator de proiect Florin Ghiurcutor : a executat lucrari in orasele :Tautii Magheraus, Baia Sprie, Somcuta Mare si Sighetu Marmatiei Petromservice, coordonator de proiect Dumitru Valentin, a executat lucrari in orasele Seini, Targu Lapus, Viseu de Sus si Borsa
<b>INGINER</b>	Dirigentia de santier a fos asigurata de catre consultanta EPTISA INTERNACIONAL Inginerul -in persoana dlor Michael Yallop / Allan Reef

	Reprezentanti locali ai Inginerului , diriginti de santier : Mirela Mihalache, Toma Ovidiu
<b>Ordinul de incepere a lucrarilor</b>	29 martie 2006, data de finalizare 01.06.2008, urmata de 12 luni perioada de notificare a defectelor
<b>Receptii lucrari</b>	Comisia de receptie a fost desemnata de catre ADIL Maramures prin Hotarirea ADIL Nr 7/2008, formata din 5 membri : presedinte-in persoana directorului de intretinere si exploatare de la SC VITAL SA , Irepresentat CJMM, reprezentant Investitor /director ADIL/Maramures , 1 consilier local de la fiecare oras , si un reprezentant al Primariei din fiecare oras .Receptie s-au desfasurat in perioada 17 iunie 24 iulie 2008. S-au admis receptiile pentru orasele <b>Targu Lapus, Seini- fara obiectii</b> <b>Cu obiectii la</b> , Somcuta Mare, Tautii Magheraus, Borsa, Viseu de Sus,( cu termen de stingere a obiectiilor la 15 08.2008) si Baia Sprie( cu termen de stingerea obiectiilor 30 august 2008 ) S-a amanat receptia la Sighetu Marmatiei pentru data de 05.09.2008 (nefinalizare a cuplarilor in camine la intersectii si la consumatori, a statiei de pompare si nepunerii in functiune a statiei de clorinare) cu termen final pentru eventuale remedieri 15.09.2008

**Lucrarile executate in cele 8 orase :**

- montaj conducte= 129244 m fata de 87583 m prevazut in proiect , **realizat 149%**
- bransamente 6000 cu camin de apometru pentru deservirea consumatorilor realizate fata de 4489 prevazute in proiect , **realizat 133%**
- camine de vane pentru deservire 347 bucati
- hidranti 700 bucati
- statie de clorinare-2 buc- reabilitate la: Somcuta Mare si Sighetu Marmatiei
- 3 statii de pompe realizat la Viseu de Sus , Tautii Magheraus , Sighetu Marmatiei( in curs )
- Irezervor de stocare a apei de 500 m3 la Tautii Magheraus
- puturi de captare 3 - vor fi reabilitate in acest an la Viseu de Sus

Indicatorii din proiect au fost atinsi , din economiile rezultate, de aprox 2 mil Euro ( din refacerile tipurilor de drum ca urmare a conditiilor impuse de Drumurile Nationale in cursul anului 2007 ,altele in realitate decit cele prevazute pe strazile respective in proiect ) s-au realizat lucrari suplimentare care au dus la depasirea indicatorilor de proiect pe strazile cuprinse in proiect si pe alte 15 strazi suplimentare s-au realizat lucrari in plus pe indicatori din proiect, in plus fata de cele cuprinse in proiect in perioada de implementare a proiectului . Eventualele economii -acolo unde este cazul pe orase- ( aprox 300.000 euro ) ramasi din cheltuieli neprevazute vor fi folositi cu acordul finantatorului in continuare pe dotari cu echipamente , suplimentar fata de cele care au fost cuprinse in proiect si aprovizionate deja in valoare de 60.000 Euro .

**HEAD OF PIU**

**Daniela POPA- Director ADIL Maramures**

**Baia Mare ,23 iulie 2008**